

計画工程表

プロジェクト名		顧客名		設計管理		着工	完了引渡
木造建築例							
		3月	4月	5	6	7	8
内容							
仮設工事		遣り方・仮囲い	先行足場			足場解体	室内クリーニング
杭工事		杭打設工事					
土工事		根伐床付け砕石転	埋め戻し				
鉄筋・型枠・コン			捨てコン・鉄筋型枠 基礎コン				
鉄骨工事			作図承認	鉄骨階段工場製作	鉄骨階段		
木工事		プレカ承認	土台敷・建て方	屋根間柱・筋交い	アルミサッシ取付	天・壁・床PB貼り	ウッドデッキフローリング・造作
防水工事				屋上・バルコニーFRP防水		浴室FRP	
左官工事				ルーフモルタル	防水・通気同縁・ラス・アイ耐	外壁仕上げ工事	漆喰
板金工事			屋根葺き	土台水切り		樋工事	
石工事						浴室タイル	石貼り工事
外壁耐火工事						パワーボード・UBボードモルタル	養生期間内施工
金属製建具工事		サッシ承認		トップライト施工		2F浴室ガラスドア	
木製建具工事							建具吊り込
金属工事						外部庇・外部金物取付	
塗装工事							内外部塗装工事
内装工事							長尺貼り
雑工事				1FUB設置	2F浴槽ト		家具工事
電気設備工事				電気配線工事		足場がり器具付	機器取付
給排水衛生設備工事		土間配管	外構配管	給排水衛生・換気工事		足場がり配管	機器取付
外構植栽工事							外構・植栽工事
蔵廻り					高圧洗浄鉄扉モルタル補修		蔵・建屋間鉄骨工事床モルタル
工務工程	準備期間・近隣挨拶廻り			中間検査			完了検査引渡
				株式会社和田工務店 代表取締役 和田基治 担当		作成	